


شماره: ۰۳/۹۹۶۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
پیوست: ندارد



جناب آقای مهندس مالکی نیا

مدیر عامل محترم شرکت انر تکنولوژی

موضوع: پاسخ به نامه شماره ۱۱۱۱۲۴ و اعلام وضعیت پروژه

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 2024-DMF-111124 مورخ 11-Nov-2024 آن کارفرمای محترم، ضمن پوزش از تأخیر بوجود آمده در تأمین پاره ای از اقلام، وضعیت پروژه به شرح ذیل به استحضار می رساند:

تاریخ تحویل	وضعیت	اقلام / تجهیز
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	در مراحل پایانی ساخت در کارخانه آذین فورج می باشد	فلنج
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بازرسی در شرکت دقیق کاوه انجام شده و تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ به انبار دمافین منتقل خواهد شد.	تیوب
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	خریداری شده و تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ اعلام بازرسی خواهد شد.	پایپ
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تا مرحله سوراخکاری پیش رفته و منتظر جوشکاری نازل ها و اتصال End Plate میباشد.	هدر باکس
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	خریداری شده و تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ وارد شرکت دمافین خواهد شد.	باندل فریم
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	در حال ساخت و مونتاژ اجزاء به شرح فوق	تیوب باندل
آماده ارسال	موجود در انبار دمافین	فن محوری
آماده ارسال	موجود در انبار دمافین	الکتروموتور
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در حال تأمین بوده و تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ آماده بازرسی خواهد بود.	VFD
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در مراحل پایانی ساخت بوده که متعاقباً اعلام بازرسی خواهد شد.	پولی
آماده ارسال	موجود در انبار دمافین که اعلام بازرسی خواهد شد.	بلت
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	سفارش گذاری متریال انجام شده و تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ آماده بازرسی و ساخت خواهد بود.	سازه اصلی
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	سفارش گذاری متریال انجام شده و تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ آماده بازرسی و ساخت خواهد بود.	سازه فرعی
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	سفارش گذاری گردیده است.	سونیج ارتعاشی

مراتب جهت استحضار و برنامه ریزی های آتی به حضورتان تقدیم گردید.

با سپاس
فرهاد میرزائیان
مدیرعامل

www.damafin.com
sales@damafin.com

کد پستی: ۱۳۸۶۱۸۳۴۵۱



تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج،
بلوار ایران خودرو، خیابان رامپاد، پلاک ۴
تلفن: ۴۴۹۲۲۳۱۲-۱۴
فکس: ۴۴۹۲۲۴۹۴