



جناب آقای دکتر چمن

مدیریت محترم پروژه - شرکت توسعه انرژی پترو الکترونیک

موضوع: درخواست تسریع در ثبت آماری و صدور مجوزهای مرتبط با اقلام پروژه قرارداد پکیج سرد سازی

به شماره 61-1-Offsite

با سلام

احتراماً، با عنایت به مراحل پایانی تأمین و تحویل تجهیزات موضوع قرارداد، به استحضار می‌رساند علی‌رغم آمادگی این شرکت جهت تحویل نهایی اقلام، برخی موارد که روند اجرایی و حمل کالاها را متوقف نموده است به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

۱- فرآیند ثبت آماری شیرهای اطمینان با وجود پیگیری‌های مکرر این شرکت، متأسفانه تاکنون نهایی نگردیده و همچنان

در انبار گمرک فرودگاه امام می‌باشد و گمرک به صورت روزانه هزینه انبار داری دریافت می‌نماید.

۲- پیرو نامه ارسالی به شماره 2025-PE-060525 به اطلاع می‌رساند شیرهای دستی پروژه همچنان در کشور امارات

در انبار شرکت حمل نگهداری می‌گردند و نیازمند ثبت آماری است.

۳- کمپرسور اسکیدها هفته آینده آماده حمل می‌باشد و پرداخت مبلغ اتمام ساخت قرارداد و انجام ثبت آماری آن پیش از

ارسال کالا ضروری می‌باشد.

۴- پس از گذشت بیش از دو هفته از انجام بازرسی نهایی بسته‌بندی Air Cooler ها تا این لحظه IRN مربوطه به دلیل

اختلافات واحد کنترل کیفیت پادجم با بخش‌های دیگر پروژه دریافت نشده است. با توجه به محدودیت فضای انبار

شرکت سازنده (دمافین)، امکان نگهداری اقلام مربوطه در انبار آن شرکت برای مدت زمان بیشتر میسر نمی‌باشد.

۵- بازرسی بسته‌بندی چیلرهای پروژه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ انجام خواهد شد و انتقال آن‌ها به سایت نیز مستلزم انجام

ثبت آماری در اسرع وقت می‌باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت رفع موارد فوق‌الذکر در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد تا از بروز

هزینه‌های اضافی و توقف حمل کالاهای موضوع قرارداد جلوگیری به عمل آید.

با تشکر

فرشاد شعاریان

مدیر پروژه

**Delta GmbH**

**HRB 156181**